

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий
муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: «Энергосбережение и благоустройство уличного освещения в с.Рождественка Купинского района Новосибирской области».

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: <u>Рождественский сельсовет Купинского района Новосибирской области.</u>
Населенный пункт: <u>с.Рождественка Купинского района Новосибирской области.</u>
Месторасположение объекта (указать адрес): <u>ул. Южная, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Северная, с.Рождественка Купинского района Новосибирской области.</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	210 680,31
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	42 136,06
Собственные средства жителей поселения	21 068,03
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	0
Итого:	273 884,40

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	23 649,60
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	23 649,60

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	210 680,31
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	42 136,06
Собственные средства жителей поселения	21 068,03
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	0
Итого:	273 884,40

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	23 649,60
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	23 649,60

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта июль 2021


Завершение реализации проекта август 2021

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png.

Глава муниципального образования  /Колосов С.В./

Руководитель инициативной группы  /Велейцева Р.И./